

แบบสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		รวม		หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๐	๐.๐๐	๖	๑๑.๓๒	๑๔	๒๖.๔๒	๐	๐.๐๐	๒๐	๓๗.๗๔	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ดำเนินการพบว่ายังอยู่ในห้วงเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๐	๐.๐๐	๐	๐	๔	๗.๕๔๗	๐	๐.๐๐	๔	๗.๕๔๗	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๑	๐	๐.๐๐	๑	๑.๘๘๗	๐	๐	๐	๐.๐๐	๑	๑.๘๘๗	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๐	๐.๐๐	๑	๑.๘๘๗	๒	๓.๗๗๔	๐	๐.๐๐	๓	๕.๖๖	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔	๐	๐.๐๐	๑	๑.๘๘๗	๓	๕.๖๖	๐	๐.๐๐	๔	๗.๕๔๗	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๐	๓	๕.๖๖	๔	๗.๕๔๗	๓	๕.๖๖	๐	๐.๐๐	๑๐	๑๘.๘๗	
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๗	๐	๐.๐๐	๐	๐	๗	๑๓.๒๑	๐	๐.๐๐	๗	๑๓.๒๑	
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔	๑	๑.๘๘๗	๐	๐	๓	๕.๖๖	๐	๐.๐๐	๔	๗.๕๔๗	
รวมทั้งสิ้น	๕๓	๔	๗.๕๕	๑๓	๒๔.๕๓	๓๖	๖๗.๙๒	๐	๐.๐๐	๕๓	๑๐๐	

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนตะโก หมู่ที่ ๓	ถนน คสล. หมู่ ๓ จำนวน ๑ สายทาง	๑,๐๖๐,๗๐๐.๐๐			✓				ม.ค. ๖๗ ถึง ส.ค. ๖๗	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านขี้ ซอย ๒๐) หมู่ที่ ๑	ถนน คสล. หมู่ ๑ จำนวน ๑ สายทาง	๖๖,๔๐๐.๐๐			✓				ม.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุรพล เตรียมโพธิ์ หมู่ที่ ๗	ถนน คสล. หมู่ ๗ จำนวน ๑ สายทาง	๑๕๓,๒๐๐.๐๐			✓				ม.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอลิเก แยกจากหนองบัว ซอย ๗ บัวทอง หมู่ที่ ๘	ถนน คสล. หมู่ ๘ จำนวน ๑ สายทาง	๔๕๔,๑๐๐.๐๐		✓					ก.พ. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างจัดทำ แบบสรุปรายการฯ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โตนด ซอย ๙ สุรศักดิ์ หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. หมู่ ๒ จำนวน ๑ สายทาง	๑๘๗,๐๐๐.๐๐			✓				ม.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกโตนด ซอย ๕ ผกากรอง หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. หมู่ ๒ จำนวน ๑ สายทาง	๘๖,๒๐๐.๐๐			✓				ม.ค. ๖๗ ถึง ส.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วังหิน ซอย ๙ โนนสลักได หมู่ที่ ๕	ถนน คสล. หมู่ ๕ จำนวน ๑ สายทาง	๕๑๔,๙๐๐.๐๐		✓					ม.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างจัดทำ แบบรูปรายการ
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แสนเมือง ซอย ๑๘ แสนเมืองสบาย หมู่ที่ ๗	ถนน คสล. หมู่ ๗ จำนวน ๑ สายทาง	๑,๑๒๘,๒๐๐.๐๐			✓				ก.พ. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเต่า ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๔	ถนน คสล. หมู่ ๔ จำนวน ๑ สายทาง	๑๒๓,๐๐๐.๐๐		✓					ม.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างจัดทำ แบบรูปรายการ
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจวน เอ็มसान หมู่ที่ ๑๐	ถนน คสล. หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ สายทาง	๑๕๓,๘๐๐.๐๐		✓					ม.ค. ๖๗ ถึง ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างจัดทำ แบบรูปรายการ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โตนด ซอย ๑๓ เทพารักษ์ หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. หมู่ ๒ จำนวน ๑ สายทาง	๑๕๒,๗๐๐.๐๐			✓				ม.ค. ๖๗ ถึง ส.ค. ๖๗	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โตนด ซอย ริมสระขวัญ หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. หมู่ ๒ จำนวน ๑ สายทาง	๑๒๕,๕๐๐.๐๐			✓				ก.พ. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยั้ง ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑	ถนน คสล. หมู่ ๑ จำนวน ๑ สายทาง	๑๐๘,๑๐๐.๐๐		✓					ก.พ. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างจัดทำ แบบรูปรายการ
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก มะค่า ซอย ๑๓ (ข้างวนาสิริ) หมู่ที่ ๖	ถนนหินคลุก หมู่ ๖ จำนวน ๑ สายทาง	๒๖๐,๓๐๐.๐๐			✓				ก.พ. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๕	ก่อสร้างป้ายลานอเนกประสงค์และติดตั้ง ไฟลานคอนกรีตพร้อมเดินสายไฟ รอบสระหนองบัว หมู่ที่ ๘	ป้ายลานอเนกประสงค์ พร้อมไฟลาน ฯ จำนวน ๑ งาน	๕๕๘,๐๐๐.๐๐			✓				ม.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูหน้าบ้านนางเสงี่ยม ถึงลำบริบูรณ์ (ข้างศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ ๕	รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ สายทาง	๓๕๗,๐๐๐.๐๐			✓				ก.พ ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาค.ส.ล. บурณพณิชย ซอย ๕ เชื่อมบูรณพณิชย ซอย ๒ หมู่ที่ ๓	รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ สายทาง	๔๐๘,๕๐๐.๐๐		✓					ก.พ ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างจัดทำ แบบบูรณาการฯ
๑๘	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายมะค่าพัฒนา ซอย ๑ เชื่อม มะค่าพัฒนา ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน ๑ สายทาง	๑,๑๑๓,๖๐๐.๐๐			✓				ก.พ ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว เชื่อมถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ถนน คสล. หมู่ ๘ จำนวน ๑ สายทาง	๕,๐๘๙,๗๐๐.๐๐			✓				ม.ค. ๖๗ ถึง มิ.ย. ๖๗	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โตนดซอย ๗ พัฒนา ๒ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. หมู่ ๒ จำนวน ๑ สายทาง	๑,๙๔๕,๗๐๐.๐๐			✓				ม.ค. ๖๗ ถึง มิ.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ											
๒๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีอาชีพ และมีรายได้ เพิ่มขึ้น	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓				ม.ค. ๖๗ ถึง พ.ค. ๖๗	
๒๒	ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวเพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด	เศรษฐกิจในตำบล ดีขึ้น ประชาชน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			✓				ธ.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	
๒๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง	๘๐,๐๐๐.๐๐			✓				เม.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
๒๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ได้รับการช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓				ต.ค ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว											
๒๕	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคม	ประชาชนได้รับข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยว ของตำบลบ้านโพธิ์	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ		✓					ต.ค ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๒๖	โครงการจัดการขยะมูลฝอย	ประชาชนสามารถคัดแยก ขยะได้ตั้งแต่ต้นทาง ขยะในตำบลลดลง	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓				ต.ค ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๒๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	พันธ์พืชในท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และปกป้องรักษา	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓				ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ
๒๘	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	ประชาชนตระหนักถึง การดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓				พ.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข											
๒๙	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	อัตราการเกิด โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ลดลง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		✓			๒,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้น โครงการ
๓๐	โครงการยกระดับมาตรฐาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร	ผู้ประกอบการและ ประชาชนมีความรู้เรื่อง สุขาภิบาลอาหารมากขึ้น	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓				มี.ค. ๖๖ ถึง มี.ย. ๖๗	
๓๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลบ้านโพธิ์	สุนัขและแมวได้รับ วัคซีนครบถ้วน	๘๕,๐๐๐.๐๐			✓				มี.ค. ๖๗ ถึง ก.ค. ๖๗	
๓๒	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ชุมชนได้รับการบริการด้าน สาธารณสุขขอได้ตรงตาม บริบทในพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓				มี.ค. ๖๗ ถึง ต.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา											
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	นักเรียนได้รับสื่อการ เรียนการสอนครบทั้ง ๔ ด้าน	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (เงินอุดหนุน)		✓			๕๕๔,๖๖๘.๐๐	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	
๓๔	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลบ้านโพธิ์	นักเรียนได้รับอาหาร ที่มีคุณค่าและ เพียงพอ	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ (เงินอุดหนุน)		✓					ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	
๓๕	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จัดหาวัสดุฯ ได้เพียงพอ และ เสร็จสิ้น	๑,๔๔๓,๐๓๙.๐๐		✓					ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	
๓๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓				ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	๑๓ ม.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๗	
๓๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณาฯ	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓				ก.ค. ๖๗	
๓๘	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๙,๗๘๐.๐๐		ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		✓			๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.พ. ๖๗ ถึง ๗ เม.ย. ๖๗	ช.ค. ๖๖ ถึง เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้น โครงการ
๔๐	คำวัสดุกีฬา	จัดหาวัสดุฯ ได้เพียงพอ และ เสร็จสิ้น	๖๐,๐๐๐.๐๐			✓				ช.ค. ๖๖ ถึง เม.ย. ๖๗	
๔๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๕๙,๑๐๐.๐๐	๘ พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖	
๔๒	โครงการวันสงกรานต์	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๗๐,๐๐๐.๐๐			✓				เม.ย. ๖๗	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม											
๔๓	โครงการซ่อมแผนอพยพหนีไฟและ การดับเพลิงเบื้องต้น	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓				ช.ค. ๖๖ ถึง ก.ค. ๖๗	
๔๔	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓				พ.ย. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	
๔๕	คำวัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดหาวัสดุฯ ได้เพียงพอ และ เสร็จสิ้น	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓				เม.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๔๖	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	จัดหาวัสดุ ได้เพียงพอ และ เสร็จสิ้น	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓				เม.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
๔๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓				ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	
๔๘	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓				ก.ค. ๖๗	
๔๙	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓				มิ.ย. ๖๗	
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี											
๕๐	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของ ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน เพื่อพัฒนาการทำงานแบบมีส่วนร่วม	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๓๘๐,๐๐๐.๐๐			✓				เม.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	
๕๑	โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ของประชาชน	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓				มี.ค. ๖๗ ถึง ส.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๕๒	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	มีการจัดโครงการที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑๒,๑๔๐.๐๐	๒๘ ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖ ถึง ม.ค. ๖๗	
๕๓	จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	มีการดำเนินงานที่ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓				ก.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	

แบบสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

(กรณีกันเงินก่อนนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		รวม		หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๑๐๐.๐๐	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ดำเนินการพบว่ายังอยู่ในห้วงเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๑๐๐.๐๐	

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)
(กรณีกันเงินก่อนนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบัวทอง สุจินพรหม บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ถนน คสล. หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ สายทาง	๑๖๒,๐๐๐.๐๐ (งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ๑๖๗,๑๐๐)	✓				๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๖ ถึง ๑๑ พ.ย. ๖๖	ต.ค ๖๖ ถึง ม.ค. ๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิชัย โพธิ์กลาง บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ถนน คสล. หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ สายทาง	๑๓๘,๕๐๐.๐๐ (งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ๑๔๐,๙๐๐)	✓				๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๖ ถึง ๑๑ พ.ย. ๖๖	ต.ค ๖๖ ถึง ม.ค. ๖๗	
๓	ปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายมะค่า-บ้านโตนด เชื่อมตำบลหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สามารถปรับปรุง ถนนโดยเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ สายทาง	๓,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ (งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ๕,๓๔๖,๖๐๐)	✓				๓,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ก.ย. ๖๖ ถึง ๒๗ ธ.ค. ๖๖	ต.ค ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖	เงินอุดหนุน ระบுவัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๔	ปรับปรุงผิวทางเดินรอบสระหนองบัว โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๘	สามารถปรับปรุง ผิวทางเดินฯ หมู่ ๘ ที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๗๖๕,๔๓๐.๐๐ (งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ ๑,๐๐๕,๐๐๐)	✓				๗๖๕,๔๓๐.๐๐	๒๘ ก.ย. ๖๖ ถึง ๑ ธ.ค. ๖๖	ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖	เงินอุดหนุน จากกองทุนไฟฟ้า จังหวัดนครราชสีมา ๕

แบบสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

(กรณีเงินไม่ได้ก่องหนผู้พันจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		รวม		หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๑๐	๕๘.๘๒	๖	๓๕.๒๙	๑	๕.๘๘	๐	๐.๐๐	๑๗	๑๐๐.๐๐	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ดำเนินการพบว่ายังอยู่ในห้วงเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๑๗	๑๐	๕๘.๘๒	๖	๓๕.๒๙	๑	๕.๘๘	๐	๐.๐๐	๑๗	๑๐๐.๐๐	

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)
(กรณีกันเงินไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยั้ง ซอย ๑๑) บ้านยั้ง หมู่ที่ ๑	ถนน คสล. ม.๑ จำนวน ๑ สายทาง	๑๒๓,๘๐๐		✓			๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๑๒ มี.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสัมพันธ์ ซิโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	ถนน คสล. ม.๘ จำนวน ๑ สายทาง	๒๖๑,๕๐๐		✓			๒๔๖,๕๐๐.๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๑๒ มี.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสมอ แจ้โพธิ์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	ถนน คสล. ม.๗ จำนวน ๑ สายทาง	๙๐,๑๐๐	✓				๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๘ พ.ย. ๖๖ ถึง ๑๖ มี.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาปู่ไปเมืองเจ้า บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. ม.๒ จำนวน ๑ สายทาง	๒๘๖,๑๐๐	✓				๒๘๔,๘๐๐.๐๐	๑๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๒๔ ธ.ค. ๖๖	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.พ. ๖๗	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนเมือง ปราโมทย์ (นางมะปรังค์) บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	ถนน คสล. ม.๗ จำนวน ๑ สายทาง	๖๑๕,๕๐๐	✓				๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๖ ถึง ๑๓ ก.พ. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง ก.พ. ๖๗	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนเมืองสามัคคี บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	ถนน คสล. ม.๗ จำนวน ๑ สายทาง	๑๔๐,๕๐๐	✓				๑๓๖,๕๐๐.๐๐	๑๘ พ.ย. ๖๖ ถึง ๑๖ มี.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง ก.พ. ๖๗	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโตนด ซอย ๑๙ (ศรีวิสุทธิ) บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. ม.๒ จำนวน ๑ สายทาง	๘๘,๕๖๐	✓				๘๗,๗๐๐.๐๐	๑๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๙ ธ.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนางเพ็ญภา งสุข บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ถนนหินคลุก ม.๑๐ จำนวน ๑ สายทาง	๖๓,๙๐๐			✓				พ.ย. ๖๖ ถึง เม.ย. ๖๗	
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยพิทักษ์ไทย บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	รางระบายน้ำ ม.๙ จำนวน ๑ สายทาง	๓,๑๖๓,๙๐๐		✓				๒ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๒๙ เม.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก วังหิน ซอย ๑ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	รางระบายน้ำ ม.๕ จำนวน ๑ สายทาง	๒๖๗,๙๐๐		✓				๒๙ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๒๗ มี.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง เม.ย. ๖๗	
๑๑	ก่อสร้างสำนักงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๖	อาคาร สนง. จำนวน ๑ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐	✓					๑๔ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๑๒ มี.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง เม.ย. ๖๗	
๑๒	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถเทศบาล บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	อาคารจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง	๔๒๕,๕๐๐	✓					๑๔ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๑๒ มี.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง เม.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๓	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนนนท์ ซอย ๕ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	ถนน คสล. ม.๔ จำนวน ๑ สายทาง	๔๕๐,๐๐๐	✓				๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๘ ม.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง ม.ค. ๖๗	
๑๔	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	ถนน คสล. ม.๔ จำนวน ๑ สายทาง	๒๘๙,๐๐๐		✓				๑๘ พ.ย. ๖๖ ถึง ๑ มี.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง เม.ย. ๖๗	
๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศรีพัฒนา ซอย ๓ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	ถนน คสล. ม.๔ จำนวน ๑ สายทาง	๕๖๖,๓๐๐		✓					พ.ย. ๖๖ ถึง เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างจัดทำ แบบรูปรายการ
๑๖	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ หลัง	อาคาร ศพด. ที่ ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน ๒ หลัง	๑๓๗,๕๐๐.๐๐	✓				๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๑๑ ก.พ. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.พ. ๖๗	
๑๗	ปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่น	อาคารสนาม เด็กเล่นที่ ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน ๑ แห่ง	๑๒๘,๙๐๐.๐๐	✓				๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๔ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๑๑ ก.พ. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.พ. ๖๗	